

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO**  
**RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO**

	<b>OBJETO</b>	<b>SITUAÇÃO DA OBRA</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data prevista de Término</b>	<b>PERCENTAGEM CONCLUÍDA</b>	<b>VALOR DA OBRA</b>
01	CAPTAÇÃO DE ÁGUA	Em Execução	01/08/2023	01/07/2024	12,5%	R\$ 10.050.000,00
02	COBERTURA DA QUADRA	Em Execução	05/08/2023	31/05/2024	10%	R\$ 533.128,82
03	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	Em Execução	01/05/2022	31/11/2023	88%	R\$ 462.632,08
04	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	Em Execução	10/09/2022	31/01/2024	65%	R\$ 1.022.162,03
05	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	Em Execução	01/07/2023	28/02/2024	40%	R\$ 511.304,07
06	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	Em Execução	05/03/2023	28/02/2024	40%	R\$ 386.674,68
07	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	Em Execução	10/01/2023	31/11/2023	98%	R\$ 1.309.819,35

**Novo Alegre, 27 de Setembro de 2023**

**Município de Novo Alegre**